Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti

Vzor servisasklad.cz · vodovod, otopná soustava, podlahové vytápění a tlaková zařízení (NV č. 192/2022 Sb.)

1. Identifikace stavby, provozovny a účastníků

Číslo protokolu / zakázky	
Stavba / provozovna a umístění	
Objednatel / provozovatel (název, IČO)	
Zhotovitel / servisní firma (název, IČO, č. oprávnění TIČR)	
Zkoušku řídil a vyhodnotil (jméno, č. osvědčení)	
Datum provedení zkoušky	

2. Vymezení zkoušeného zařízení / potrubního úseku

Druh soustavy / zařízení (vodovod / topení / vzdušník / kotel)	
Zkoušený úsek / podlaží / výrobní číslo nádoby	
Materiál, dimenze potrubí (DN) / objem nádoby (l)	
Předpis / technická norma (NV 192/2022 Sb. / ČSN 75 5409 / ČSN EN 14336)	

3. Parametry a průběh tlakové zkoušky / zkoušky těsnosti

Druh zkoušky (tlaková zkouška pevnosti / zkouška těsnosti)	
Zkušební médium a jeho teplota (°C)	
Teplota okolí (°C)	
Nejvyšší provozní přetlak PN / PS (bar / MPa)	
Zkušební přetlak Pz (bar / MPa)	
Doba ustálení (od – do, min)	
Hlavní zkouška (od – do, min)	
Naměřený pokles tlaku za dobu zkoušky (bar / MPa)	
Použité měřidlo — manometr (typ, rozsah, tř. přesnosti, výr. č., kalibrace)	

4. Odečty tlaku v čase a vizuální kontrola

Čas odečtu	Etapa zkoušky (natlakování / ustálení / hlavní zkouška)	Tlak na manometru (bar)	Teplota (°C)	Vizuální kontrola spojů a armatur

5. Výrok a předání před zakrytím / uvedením do provozu

Zjištěné netěsnosti nebo deformace (žádné / popis)	
Tlak ponechaný v soustavě při zakrytí / betonáži (bar)	
Celkové hodnocení (VYHOVUJE / NEVYHOVUJE)	
Termín příští zkoušky / revize (u VTZ dle přílohy č. 4 NV 192/2022 Sb.)	

_____ _____

Za zhotovitele / osobu řídící zkoušku Za objednatele / stavbyvedoucího / TDI

Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/protokol-o-tlakove-zkousce · § 15, § 16 a § 18 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ČSN 75 5409, ČSN EN 14336.